

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
পরিকল্পনা কমিশন  
শিল্প ও শক্তি বিভাগ  
বিদ্যুৎ উইং

নং-২০.০৫.০০০০.৪৭৮.১৪.৩১০.১৭-২১

তারিখঃ ৩০ মার্চ, ১৪২৪ বঙ্গাব্দ  
১২ ফেব্রুয়ারি, ২০১৮ খ্রিষ্টাব্দ

বিষয়ঃ বিদ্যুৎ বিভাগের আওতাধীন নর্থ-ওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানী লিঃ (নওপাজেকো) কর্তৃক প্রস্তাবিত “রূপসা ৮০০ মেঃওঃ কনসাইন্ড সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্র”-শীর্ষক প্রকল্পের ওপর অনুষ্ঠিত প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটির (পিইসি) সভার কার্যবিবরণী।

পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য (শিল্প ও শক্তি) মিঃ শামীমা নাগিস এর সভাপতিত্বে ০৬/০২/২০১৮ তারিখে বিদ্যুৎ বিভাগের আওতাধীন নর্থ-ওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানী লিঃ (নওপাজেকো) কর্তৃক প্রস্তাবিত “রূপসা ৮০০ মেঃওঃ কনসাইন্ড সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্র”-শীর্ষক প্রকল্পের ওপর পরিকল্পনা কমিশনে প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটির (পিইসি) সভা অনুষ্ঠিত হয়।

২। উক্ত সভার অনুমোদিত কার্যবিবরণী সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে এতদসংগে প্রেরণ করা হলো।

**বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):**

- ১। সিনিয়র সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ২। সিনিয়র সচিব, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (দৃঃ আঃ উপ-সচিব, বাজেট অধিশাখা-১৫)।
- ৩। সচিব, বিদ্যুৎ বিভাগ, বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।  
[দৃঃআঃ যুগ্ম-প্রধান, বিদ্যুৎ বিভাগ, বিদ্যুৎ ভবন, ১ আবদুল গনি রোড, ঢাকা (১১ তলা)]।
- ৪। সচিব, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা।
- ৫। সচিব, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ৬। সচিব, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ৭। প্রধান, সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা।
- ৮। প্রধান, কার্যক্রম বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা।
- ৯। যুগ্ম-প্রধান, এনইসি-একনেক ও সমন্বয় অনুবিভাগ, পরিকল্পনা বিভাগ, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা।
- ১০। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, নর্থ-ওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানী লিঃ (নওপাজেকো), ইউটিসি বিল্ডিং (লেভেল -৩য়-৪র্থ), ৮ পান্থপথ, কাওরান বাজার, ঢাকা।

**অবগতির জন্য অনুলিপিঃ**

- ১। সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, আইসিটি শাখা, পরিকল্পনা বিভাগ, ঢাকা (ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)
- ২। সদস্য (শিল্প ও শক্তি) মহোদয়ের একান্ত সচিব, পরিকল্পনা কমিশন, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা।
- ৩। প্রধান (শিল্প ও শক্তি) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, পরিকল্পনা কমিশন, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা।
- ৪। যুগ্ম-প্রধান (শিল্প ও সমন্বয়) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, পরিকল্পনা কমিশন, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা।
- ৫। যুগ্ম-প্রধান (বিদ্যুৎ) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, পরিকল্পনা কমিশন, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা।
- ৬। উপ-প্রধান (বিদ্যুৎ) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, পরিকল্পনা কমিশন, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা।
- ৭। অফিস কপি।



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
পরিকল্পনা কমিশন  
শিল্প ও শক্তি বিভাগ

বিষয়ঃ বিদ্যুৎ বিভাগের আওতাধীন নর্থ-ওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানী লিঃ (নওপাজেকো) কর্তৃক প্রস্তাবিত “রূপসা ৮০০ মেঃওঃ কন্সট্রাক্ট সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্র” শীর্ষক প্রকল্পের ওপর ০৬/০২/২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটি (পিইসি) সভার কার্যবিবরণী।

পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য (শিল্প ও শক্তি) শামীমা নাগিস এর সভাপতিত্বে ০৬/০২/২০১৮ তারিখে বিদ্যুৎ বিভাগের আওতাধীন নর্থ-ওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানী লিঃ (নওপাজেকো) কর্তৃক প্রস্তাবিত “রূপসা ৮০০ মেঃওঃ কন্সট্রাক্ট সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্র” শীর্ষক প্রকল্পের ওপর পরিকল্পনা কমিশনে প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটির (পিইসি) সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাদের নামের তালিকা পরিশিষ্ট-“ক” তে সন্নিবেশিত। সভায় জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগ এবং পরিকল্পনা কমিশনের সাধারণ অর্থনীতি বিভাগের কোন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন না।

## ২। উপস্থাপনাঃ

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভা শুরু করেন। অতঃপর সভাপতির আহ্বানে সংস্থা কর্তৃক প্রকল্প গ্রহণের প্রেক্ষাপট সম্পর্কে পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন উপস্থাপন করা হয়। সংস্থার প্রতিনিধি উল্লেখ করেন যে, দেশের ক্রমবর্ধমান বিদ্যুতের চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে নিরবচ্ছিন্ন ও মানসম্মত বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করতে সরকার স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদী বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। সরকারের উক্ত পরিকল্পনার সাথে সঙ্গতি রেখে নর্থ-ওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানী লিঃ (নওপাজেকো) কর্তৃক খুলনা নিউজপ্রিন্ট মিলস্ লিঃ এর পরিত্যক্ত ৫০ একর জমিতে “ রূপসা ৮০০ মেঃওঃ কন্সট্রাক্ট সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্র ” প্রকল্প নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। প্রস্তাবিত বিদ্যুৎ কেন্দ্রটিতে প্রাথমিক জ্বালানি হিসাবে Natural Gas এবং বিকল্প জ্বালানি হিসাবে High Speed Diesel (HSD) ব্যবহার করা হবে। এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক (ADB), ইসলামিক ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক (IsDB) এবং Japan Fund for Poverty Reduction (JFPR) এর যৌথ অর্থায়নে ৮৮১৬.৩৩ কোটি টাকা (জিওবি ২৫২৮.৬৪ কোটি টাকা, প্রকল্প সাহায্য ৬২৩৭.৬৮ কোটি টাকা ও নিজস্ব তহবিল ৫০.০০ কোটি টাকা) প্রাক্কলিত ব্যয়ে জানুয়ারি, ২০১৮ হতে জুন, ২০২২ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য প্রকল্পটি প্রস্তাব করা হয়েছে।

৩। আলোচনাঃ প্রকল্প গ্রহণের প্রেক্ষাপট ও প্রকল্প সম্পর্কিত সংক্ষিপ্ত তথ্য উপস্থাপনের পর প্রকল্পটির বিভিন্ন খাতওয়ারী বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয় যা নিম্নরূপঃ

৩.১ সভায় নির্মিতব্য বিদ্যুৎ কেন্দ্রের জ্বালানী হিসেবে গ্যাস সরবরাহের নিশ্চয়তার বিষয়ে জানতে চাওয়া হলে বাস্তবায়নকারী সংস্থার পক্ষ হতে জানানো হয় যে, বিদ্যুৎ কেন্দ্রে LNG আমদানি এবং গ্যাস সঞ্চালন ক্ষমতা বৃদ্ধি সাপেক্ষে গ্যাস সরবরাহের নিশ্চয়তা পেট্রোবাংলা হতে পাওয়া গেছে। সভায় নওপাজেকো থেকে জানানো হয় যে, কেন্দ্রটিতে পেট্রোবাংলার নির্মাণাধীন Floating Storage Regasification Unit (FSRU) থেকে গ্যাস সরবরাহ করা হবে। ইউনিটটি ২০১৮ সালের প্রথমার্ধে সম্পন্ন করা হবে। ফলে উক্ত ইউনিট হতে শিল্পই গ্যাস পাওয়া সম্ভব হবে। প্রধান (শিল্প ও শক্তি) আলোচনায় অংশ নিয়ে পেট্রোবাংলা থেকে বিদ্যুৎ কেন্দ্রে যে গ্যাস পাওয়া যাবে তার মূল্য সম্পর্কে জানতে চাইলে নওপাজেকোর ব্যবস্থাপনা পরিচালক সভায় অবহিত করেন যে, দেশে উৎপাদিত এবং আমদানীতব্য গ্যাসের রেলভিৎ প্রাইসের ভিত্তিতে বিদ্যুৎ কেন্দ্রে সরবরাহতব্য গ্যাসের মূল্য নির্ধারণের বিষয়ে নওপাজেকো চেষ্টা করছে। উক্ত প্রেক্ষিতে সভায় বিদ্যুৎ কেন্দ্রের জন্য গ্যাসের মূল্য নির্ধারণের বিষয়টি স্পষ্টীকরণের পক্ষে অভিমত ব্যক্ত করা হয়। কারণ LNG আমদানি মূল্যের ভিত্তিতে বিদ্যুৎ কেন্দ্রের জন্য গ্যাসের মূল্য নির্ধারণ করা হলে প্রকল্পটি আর্থিকভাবে লাভজনক হওয়ার সম্ভাবনা নেই। এ বিষয়ের অগ্রগতি প্রতিবেদন ডিপিপিতে অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে মর্মে সভায় মত প্রকাশ করা হয়।

৩.২ সভায় ইঞ্জিনিয়ারিং, ডিজাইন, প্রকিউরমেন্ট, সাপ্লাই, ইন্সটলেশন, টেস্টিং এন্ড কমিশনিং অব গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন পাইপলাইন বাবদ ৪০.৫০ কোটি টাকা ব্যয় প্রাক্কলনের ভিত্তি জানতে চাওয়া হলে সংস্থার পক্ষ হতে জানানো হয় যে, উক্ত প্রাক্কলন পেট্রোবাংলার আওতাধীন সুন্দরবন গ্যাস কোম্পানী লিঃ (SGCL) হতে নেয়া হয়েছে। আলোচ্য কাজটির Construction Supervision সহ যাবতীয় কাজ সুন্দরবন গ্যাস কোম্পানী লিঃ (SGCL) এর পরামর্শক্রমে সম্পাদিত হবে মর্মে নওপাজেকো ও SGCL এর মধ্যে গত ৩০/০৪/২০১৭ ইং তারিখে সমঝোতা স্মারক (MOU) স্বাক্ষরিত হয়েছে। উক্ত MOU ডিপিপিতে সংযুক্ত করার জন্য সভায় পরামর্শ প্রদান করা হয়।

৩.৩ সভায় জানানো হয় যে, ক্রয় পরিকল্পনায় GD-2 Package এর মূল্য ২.৮১৪৯ কোটি টাকা হওয়া সত্ত্বেও এটিকে RFQ এর পদ্ধতি উল্লেখ করা হয়েছে-যা PPR-২০০৮ এর ব্যত্যয়। PPR-২০০৮ অনুযায়ী এক বছরে উন্নয়ন খাতে Works এর একটি প্যাকেজে অনধিক ১০ লক্ষ টাকার RFQ করা যেতে পারে। সংস্থার প্রতিনিধি বলেন যে, GD-2 Package এর আওতায় অফিসের আসবাব, যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য দ্রব্যাদি প্রকল্পের চাহিদা অনুযায়ী বিভিন্ন অর্থ বছরে সংগ্রহ করা হবে। এমতাবস্থায়, উক্ত প্যাকেজটি পিপিএ ২০০৬ এবং পিপিআর ২০০৮ এর বিধি-বিধান অনুসরণপূর্বক ডিপিপিতে সন্নিবেশ করার জন্য সভায় পরামর্শ প্রদান করা হয়।



৩.৪ সভায় প্রকল্প সাহায্যের বিষয়ে উন্নয়ন সহযোগীদের সাথে চুক্তির বর্তমান অবস্থা আলোচিত হয়। অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের প্রতিনিধি বলেন যে, উন্নয়ন সহযোগীর সাথে এখনো চুক্তি সম্পাদিত হয়নি। তবে মার্চ, ২০১৮ তে নেগোসিয়েশন সভা হবে। প্রকল্পটির অনুকূলে প্রকল্প সাহায্যের বিষয়ে সর্বশেষ অগ্রগতি অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ হতে সংগ্রহ করে ডিপিপিতে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে বলে সভায় মত দেয়া হয়। উক্ত প্রেক্ষিতে সভাপতি বলেন যে, ডিপিপিতে Retroactive Financing এর বিষয় উল্লেখ রয়েছে। সাধারণভাবে Retroactive Financing এর ক্ষেত্রে অনেক সময় উন্নয়ন অংশীদারদের সাথে জটিলতার সৃষ্টি হয়। এ কারণে Retroactive Financing এর বিষয় নিরুৎসাহিত করা হয়। তিনি বিবেচ্য প্রকল্পের Retroactive Financing যথাসম্ভব সীমিত রাখার নির্দেশনা প্রদান করেন। নওপাজেকো'র প্রতিনিধি জানান যে, বিবেচ্য প্রকল্পে প্রায় ১৯.০০ কোটি টাকা Retroactive Financing এ বাস্তবায়নের পরিকল্পনা রয়েছে-যা প্রকল্প বাস্তবায়নে অপরিহার্য। ভবিষ্যতে কোন প্রকল্পে এ ধরনের Retroactive Financing এর সংস্থান না রাখার জন্য সভায় পরামর্শ প্রদান করা হয়।


৩.৫ সভায় প্রাক-জাহাজীকরণ পরিদর্শন ব্যয় হিসেবে ২.০২ কোটি টাকা সংস্থানের ভিত্তি জানতে চাওয়া হলে সংস্থার প্রতিনিধি বলেন যে, প্রকল্পের Feasibility Study Report এবং নওপাজেকো এর আওতায় ইতোপূর্বে সম্পাদিত অন্যান্য প্রকল্পের ন্যায় একটি নিরপেক্ষ Third Party কর্তৃক একই ধরনের কাজের চুক্তিমূল্যের আলোকে আলোচ্য ব্যয় প্রাক্কলন করা হয়েছে। প্রাইস কন্টিনজেন্সী বাবদ প্রকল্প ব্যয় ৬% এর পরিবর্তে ২% এ নির্ধারণ করার জন্য সভায় ঐকমত্য হয়।

৩.৬ সভায় বৈদেশিক প্রশিক্ষণ বাবদ ২৮.০৭ কোটি টাকার পরিবর্তে ১০.০০ কোটি টাকার সংস্থান রাখা এবং প্রশিক্ষণ ও স্টাডি ট্যুর পৃথকভাবে দেখানোর জন্য সভায় অভিমত ব্যক্ত করা হয়।

৪। সুপারিশঃ বিস্তারিত আলোচনার পর নিম্নলিখিত শর্তাবলী প্রতিপালন সাপেক্ষে বিবেচ্য প্রকল্পটি অনুমোদনের জন্য সুপারিশ করা হয়ঃ

- ৪.১ নির্মিতব্য বিদ্যুৎ কেন্দ্রে গ্যাস সরবরাহের হালনাগাদ তথ্য ডিপিপিতে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে এবং বিদ্যুৎ কেন্দ্রের জন্য সরবরাহতব্য গ্যাসের মূল্য সুস্পষ্ট করতে হবে;
- ৪.২ নওপাজেকো ও SGCL এর মধ্যে গত ৩০/০৪/২০১৭ তারিখে স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্মারক (MOU) ডিপিপি'তে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে;
- ৪.৩ GD-2 Package টি পিপিএ ২০০৬ এবং পিপিআর ২০০৮ এর বিধি-বিধান অনুসরণপূর্বক ডিপিপিতে সন্নিবেশ করতে হবে;
- ৪.৪ প্রকল্পটির অনুকূলে প্রকল্প সাহায্যের বিষয়ে সর্বশেষ অগ্রগতি অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ হতে সংগ্রহ করে ডিপিপিতে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে এবং বিবেচ্য প্রকল্পে রেট্রোঅ্যাক্টিভ ব্যয় একান্তই বাদ দেয়া সম্ভব না হলে তা যথাসম্ভব সীমিত পরিমাণে রাখতে হবে;
- ৪.৫ প্রাইস কন্টিনজেন্সী খাতের টাকা ২% এ নির্ধারণ করতে হবে;
- ৪.৬ প্রশিক্ষণ খাতের ব্যয় ১০ কোটি টাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে হবে। তবে বাস্তবায়নকারী সংস্থার জনবলের কারিগরি প্রশিক্ষণ এবং অন্যান্য স্টেকহোল্ডারদের জন্য প্রশিক্ষণ/স্টাডি ট্যুর পৃথকভাবে ডিপিপিতে প্রদর্শন করতে হবে;
- ৪.৭ Implementation Arrangement এবং ঋণ পরিশোধের মেয়াদ ডিপিপিতে সঠিকভাবে উল্লেখ করতে হবে, ডিপিপি'র ৩নং অনুচ্ছেদে গ্যাসের রিজার্ভ বিষয়ে হালনাগাদ তথ্য প্রদান করতে হবে, প্রকল্প সাহায্য প্রদানকারী সকল সংস্থার নাম উল্লেখ করতে হবে এবং ১৪.২ নং অনুচ্ছেদ (Linkages to other projects & institutions) সঠিকভাবে সন্নিবেশ করতে হবে;
- ৪.৮ উপরোল্লিখিত আলোচনা ও সুপারিশের আলোকে পুনর্গঠিত ডিপিপি ২০ কর্মদিবসের মধ্যে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করতে হবে।

৫। সভায় আর কোন আলোচ্যসূচি না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভা সমাপ্ত করেন।



(শামীমা নার্গিস)

সদস্য

শিল্প ও শক্তি বিভাগ

পরিকল্পনা কমিশন



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
পরিকল্পনা কমিশন  
শিল্প ও শক্তি বিভাগ  
বিদ্যুৎ উইং, শাখা-১

বিষয়ঃ ০৬/০২/২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত “রূপসা ৮০০ মেঃওঃ কন্সাইন্ড সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্র”-শীর্ষক প্রকল্পের  
ওপর প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটির (পিইসি) সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাগণের তালিকা।

ক্রমিক নং	নাম, পদবী ও মন্ত্রণালয়/সংস্থা	ফোন নম্বর	ই-মেইল	স্বাক্ষর
১.	শেখ মোঃ মোস্তফা আহমদ মিঃ প্রধান (৬.৭৩) শিল্প ও শক্তি বিভাগ বিদ্যুৎ উইং	০১৭২২৬২৭২২৬	ahadnargosh@yahoo.com	
২.	কাজী জাহাঙ্গীর আলম মুখ্য-সহকারী / অঃ কঃ	০১৭১১-৫৪২৭১৮	kaziislam62@yahoo.com	
৩.	আবু মাহমুদ মোঃ কাছকাজামান উদঃ প্রধান, বিদ্যুৎ উইং পরিকল্পনা কমিশন	০১৭১১-২৯২৯০০	kzaman050870@yahoo.com	
৪.	মোঃ আলীউল্লাহ হিদ্বা উপসহকারী, ইঞ্জিনিয়ার	১১৩৫৭২৫	md.waliullah62@yahoo.com	
৫.	শুনক কান্তি বড়ুয়া পরিচালক (উপসহকারী)	০১৭২১২৩৫২২	Konistka@gmail.com	
৬.	শেখ মোস্তফা আলম মুখ্য সহকারী	০০২১১-১৪৪১৩৩	০০২১১-১৪৪১৩৩	
৭.				
৮.	সুবির রওশান সহকারী প্রধান -কার্যক্রম বিভাগ	২০৫০৬৬২	sbr-rsn@yahoo.com	
৯.	মোঃ মাইনুদ্দিন মবকর নির্বাহী প্রকৌশলী	০১৭৩০০৬৬৭৭৪	mainuddin.nurjel@gmail.com	

ক্রমিক নং	নাম, পদবী ও মন্ত্রণালয়/সংস্থা	ফোন নম্বর	ই-মেইল	স্বাক্ষর
১০.	শ্রী: সাহিদুল হোসেন স্বাক্ষর পরিচালক (স্বাক্ষর) নওদা জেলা	০২৭৩০০৮৮৮৮	paleng.nwpgel@gmail.com	Dy
১১.	শ্রী: সাইফুল হোসেন স্বাক্ষর পরিচালক (স্বাক্ষর) নওদা জেলা	০১৭৬০০৮৮৮৮	saifuddin.nwpgel@gmail.com	স্বাক্ষর
১২.	শ্রী: সাইফুল হোসেন স্বাক্ষর পরিচালক (স্বাক্ষর) নওদা জেলা	০২৭৩০.০৫৫৫৫৫	dpl.nwpgel@gmail.com	স্বাক্ষর
১৩.	শ্রী: সাইফুল হোসেন স্বাক্ষর পরিচালক (স্বাক্ষর) নওদা জেলা	০১৭৬০.০৬৬৬৬৬	@cepnd.com	স্বাক্ষর
১৪.	শ্রী: সাইফুল হোসেন স্বাক্ষর পরিচালক (স্বাক্ষর) নওদা জেলা	০২৭৪৪৮৮	dehief-1@pd.gov.bd	স্বাক্ষর
১৫.	শ্রী: সাইফুল হোসেন স্বাক্ষর পরিচালক (স্বাক্ষর) নওদা জেলা	০২৭০০৩৩৩৩	md@nwpgel.gov.bd	স্বাক্ষর
১৬.				
১৭.				
১৮.				
১৯.				
২০.				
২১.				